



REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI PIOLTELLO
Via C. Cattaneo 1, 20096
Pioltello (MI)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

RIGENERAZIONE URBANA RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA BICIPOLITANA DI PIOLTELLO LOTTO 1 – REALIZZAZIONE CICLOPEDONALE VIA DON CARRERA E RIQUALIFICAZIONE SOTTOPASSO VIA MONZA

PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU – LINEA DI FINANZIAMENTO PIANI INTEGRATI – M5C2 –
INVESTIMENTO 2.1 – PNRR
CUP: E61B21002750007

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20

30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosr.com – Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 9001:2015
UNI CEI 11352:2014
UNI ISO 45001:2018



Progettista e progettista incaricato dell'integrazione
delle prestazioni specialistiche:

Ing. Massimo Brait

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 3353

EGE_0066 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet

Ing. Patrizio Glisoni

Ordine degli Ingegneri di Venezia n. 2983

EGE_0065 del 16/05/2016 Certificato con Kiwa Cermet



H.4

CRONOPROGRAMMA

Sindaco:	Ivonne Cosciotti	Data progetto	28/11/2022
RUP:	Ing. Arch. Paolo Bottani	Rev n./data	
Commessa:	202212171		

Nome file:	H.4_Cronoprogramma	Controllato da:	Ing. Patrizio Glisoni
Redatto da:	R.M.	Approvato da:	Ing. Massimo Brait

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

LAVORAZIONE	n° IMPRESE	n° L. A.	N° giorni lavorativi	N° lavoratori totali	WEEK LAVORATIVI									
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Approvvigionamento materiali ed eventuali sospensioni a causa di eventi meteorologici	0	/	0	0	B	B	B	B						
Installazione cantiere e relative opere provvisionali	2	/	5	5					M					
Realizzazione tratto ciclopedonale in Via Don Carrera e Via Milano / Riqualficazione sottopasso ciclopedonale in via Monza	3	/	25	10						A	A	A	A	A
Rimozione apprestamenti, smobilizzo cantiere	0	/	0	0										

LAVORAZIONE	n° IMPRESE	n° L. A.	N° giorni lavorativi	N° lavoratori totali	WEEK LAVORATIVI									
					11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Approvvigionamento materiali ed eventuali sospensioni a causa di eventi meteorologici	0	/	0	0										
Installazione cantiere e relative opere provvisionali	0	/	0	00										
Realizzazione tratto ciclopedonale in Via Don Carrera e Via Milano / Riqualficazione sottopasso ciclopedonale in via Monza	3	/	50	10	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Rimozione apprestamenti, smobilizzo cantiere	0	/	0	0										

LAVORAZIONE	n° IMPRESE	n° L. A.	N° giorni lavorativi	N° lavoratori totali	WEEK LAVORATIVI									
					21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Approvvigionamento materiali ed eventuali sospensioni a causa di eventi meteorologici	0	/	0	0										
Installazione cantiere e relative opere provvisionali	0	/	0	0										
Realizzazione tratto ciclopedonale in Via Don Carrera e Via Milano / Riqualificazione sottopasso ciclopedonale in via Monza	3	/	15	10	A	A	A							
Rimozione apprestamenti, smobilizzo cantiere	2	/	5	5				M						
entità cantiere uomini/giorno = 950														
n° IMPRESE = imprese necessarie per esecuzione lavorazione									A			ALTO		
				INDICE ATTENZIONE LAVORAZIONE					M			MEDIO		
n° Lav.Aut. = Lavoratori Autonomi impiegati per esecuzione lavorazioni									B			BASSO		