

Comune di Vimodrone

Via Cesare Battisti, 56,
20090 Vimodrone (MI)



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

MISSIONE: 2 - COMPONENTE: 4 - "Tutela del territorio e
della risorsa idrica" - INVESTIMENTO: 2.2

PROGETTO/Project

Manutenzione straordinaria scuole 2021 - Scuola primaria Via Piave

Cat. Progetto Definitivo / Esecutivo

Ref. Arch. Carlo Tenconi CIG CUP D11E20000110001

PROGETTISTI/Designers



ProgettoB20 srl - Società di Ingegneria
Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982
www.progettob20.it
Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza

Sede legale:
25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d
t. +39 030 383398
REA BS - 585894



GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA GENERALE:

Marco Bigni Ingegnere

COLLABORATORI:

Roberta Bertoglio Architetto, Michele Rossini dottore

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELABORATO/Document

Cronoprogramma

INTERVENTO C

Scale

Rev.

File

| | | ORDER | CATEGORY | SECTION | NUMBER | |
|----|-----------------------------------|------------|----------|---------|--------|--|
| | | W21-205 | P.D.E. | GEN | E | |
| N | SUBJECT | DATE | | D | C | |
| 00 | Emissione ai fini della verifica | 19/11/2021 | | M.B. | P.B. | |
| 01 | Emissione post verifica | 09/12/2021 | | M.B. | P.B. | |
| 02 | Emissione aggiornamento prezzi | 21/10/2022 | | M.B. | P.B. | |
| 03 | Emissione aggiornamento CSA e CAM | 14/12/2022 | | M.B. | P.B. | |
| | | | | | | |

Rif: 00 Cartiglio - Int C - Relazioni.dwg

| ID | Task Name | Duration | <div><div>M11M10M9M81M7M6M5M4M3M22M1M-1M-2M-3M-4M-51M-6M-7M-8M-9</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SCUOLE 2021 | 180 days | MANUTENZIONE STRAORDIANARIA SCUOLE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SCUOLA PRIMARIA VIA PIAVE - Interventi da effettuarsi a chiusura dell'anno scolastico | 180 days | SCUOLA PRIMARIA VIA PIAVE - Interventi da effettuarsi a chiusura dell'anno scolastico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | FASE 0 - ACCANTIERAMENTO | 3 days | FASE 0 - ACCANTIERAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Accantieramento esterno e preparazione al cantiere | 3 days | 3 days Accantieramento esterno e preparazione al cantiere | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | FASE 1 - PATIO INTERNO | 175 days | FASE 1 - PATIO INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Rilievo ed approvvigionamento materiali | 60 days | 60 days Rilievo ed approvvigionamento materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Puntuale spostamento e rimozione impianti in facciata | 10 days | 10 days Puntuale spostamento e rimozione impianti in facciata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Rimozione e sostituzione pluviali Prospetto Sud | 4 days | 4 days Rimozione e sostituzione pluviali Prospetto Sud | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Pulizia, ripristini e sigillature facciate | 30 days | 30 days Pulizia, ripristini e sigillature facciate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Demolizione scale in cls compreso di parapetto | 30 days | 30 days Demolizione scale in cls compreso di parapetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Rimozione scale metalliche | 15 days | 15 days Rimozione scale metalliche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Rimozione corpi scaldanti aule didattiche | 3 days | 3 days Rimozione corpi scaldanti aule didattiche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Lievo serramenti esistenti | 15 days | 15 days Lievo serramenti esistenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ripristini e sigillature | 20 days | 20 days Ripristini e sigillature | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Formazione di strato isolante esterno tipo cappotto | 20 days | 20 days Formazione di strato isolante esterno tipo cappotto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Formazione imbotte e velette con predisposizione di schermatura solare motorizzata | 20 days | 20 days Formazione imbotte e velette con predisposizione di schermatura solare motorizzata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Installazione nuovi coorpi scaldanti | 5 days | 5 days Installazione nuovi coorpi scaldanti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Nuovi serramenti in alluminio | 40 days | 40 days Nuovi serramenti in alluminio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Nuove scale in carpenteria | 20 days | 20 days Nuove scale in carpenteria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Opere di finitura | 20 days | 20 days Opere di finitura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | FASE 02 - PULIZIA DEL CANTIERE | 2 days | FASE 02 - PULIZIA DEL CANTIERE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Pulizia del cantiere e rimozione degli apprestamenti | 2 days | 2 days Pulizia del cantiere e rimozione degli apprestamenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |