

Comune di Vimodrone

Via Cesare Battisti, 56,
20090 Vimodrone (MI)

PROGETTO/Project

Lavori di manutenzione straordinaria facciate edifici scolastici 2021

Cat. Progetto Definitivo / Esecutivo

Ref. Arch. Dario Rodolfi

CIG 8863430DCF

CUP D17H21002880004

PROGETTISTI/Designers

ProgettoB20 **ProgettoB20 srl** - Società di Ingegneria
Cap. Soc. € 30.000,00 i.v. - C.F. e P.IVA 04068290982
www.progettob20.it
Direttore Tecnico: Ing. Pietro Brianza**Sede legale:**
25128 BRESCIA - via Bredina, 2c/d
t. +39 030 383398
REA BS - 585894**Unità locale:**
20124 MILANO - viale Tunisia, 50
t. +39 02 49523685
REA MI - 2600661

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

PROGETTISTA GENERALE:

Marco Bigni Ingegnere

COLLABORATORI:

Roberta Bertoglio Architetto, Andrea Quaranta Architetto, Tatiana Bovi Ingegnere

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ELABORATO/Document

OPERE OPZIONALI
Cronoprogramma

INTERVENTO A

Scale

Rev.	N		SUBJECT		DATE		D		C	
	00		Emissione post verifica		09/12/2021		M.B.		P.B.	

File Rif: 00 Cartiglio - Int A.dwg

ID	Task Name	Duration																								
			Month 10108152229Month 206132027Month 30310172431Month 407142128Month 507142128Month 604111825																							
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - OPERE OPZIONALI	100 days	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - OPERE OPZIONALI																							
2	FASE 0 - ACCANTIERAMENTO	3 days	FASE 0 - ACCANTIERAMENTO																							
3	Accantieramento esterno e preparazione al cantiere	3 days	3 days Accantieramento esterno e preparazione al cantiere																							
4	SCUOLA SECONDARIA VIA PIAVE - PROSPETTO EST E COLLEGAMENTO PEDONALE	57 days	SCUOLA SECONDARIA VIA PIAVE - PROSPETTO EST E COLLEGAMENTO PEDONALE																							
5	FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	32 days	FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI																							
6	Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.)	5 days	5 days Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.)																							
7	Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate	5 days	5 days Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate																							
8	Disinfezione delle superfici	10 days	10 days Disinfezione delle superfici																							
9	Ripristino delle parti ammalorate	7 days	7 days Ripristino delle parti ammalorate																							
10	Rasature uniformanti	10 days	10 days Rasature uniformanti																							
11	FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI	25 days	FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI																							
12	Finiture	10 days	10 days Finiture																							
13	Tinteggiatura	10 days	10 days Tinteggiatura																							
14	Tinteggiatura protettiva	10 days	10 days Tinteggiatura protettiva																							
15	Tinteggiatura opere in ferro	15 days	15 days Tinteggiatura opere in ferro																							
16	Manutenzione finestre esistenti	10 days	10 days Manutenzione finestre esistenti																							
17	Revisione dei sistemi di schermatura solare	10 days	10 days Revisione dei sistemi di schermatura solare																							
18	PALESTRA VIA PIAVE PROSPETTO EST E COLLEGAMENTO PEDONALE	48 days	PALESTRA VIA PIAVE PROSPETTO EST E COLLEGAMENTO PEDONALE																							
19	FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI	28 days	FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI																							
20	Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.)	3 days	3 days Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.)																							
21	Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate	5 days	5 days Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate																							
22	Disinfezione delle superfici	10 days	10 days Disinfezione delle superfici																							
23	Ripristino delle parti ammalorate	10 days	10 days Ripristino delle parti ammalorate																							
24	Rasature uniformanti	5 days	5 days Rasature uniformanti																							
25	FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI	20 days	FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI																							
26	Finiture	5 days	5 days Finiture																							
27	Tinteggiatura	15 days	15 days Tinteggiatura																							
28	Tinteggiatura opere in ferro	15 days	15 days Tinteggiatura opere in ferro																							
29	Manutenzione finestre esistenti	5 days	5 days Manutenzione finestre esistenti																							